

איכא 92

1965

19. מנן סא/מ קיל

ארכיון קריית אונו	
מיכל 92	תיק 1
מעטפה 19	
_____	נרשם:
_____	נסרק:
_____	נבדק:

מועצה מקומית  
קרית-אנו

כתב	בקר	ישם	יומן י"ד מס'
33		לצב	33

№ 7038

זכוח

חובה

סכום		פרטים	סעיף תקציבי	סכום		פרטים	סעיף תקציבי
ל"י	א"י			ל"י	א"י		
		0.71				701	
736	-	ג.ב.ג. - ביאור ה' 1/6		1.65197		כא"ק: 5/18 א. 701	
		081.3				כביצאן ה' 1/5	
243	-	ג.ב.ג. - תוקף יאלב 081.3				ע"ע ע"ב"ע נחמ"ק	
		200				שאינה	
45750	-	כניס					
		904.72					
		כניס					
		200					
		כניס					
21547	-	כניס					
1.65197	-			1.65197			

מנהל החשבונות

מאשר: ראש המועצה

30.12.65

תאריך

גזבר:

מסבון ע"פ  
בריתון הרק

0.71 גב ג.ג.ג

40.-  
46.-  
84.-  
168.-  
40.-  
48.-  
16.-  
30.-  
20.-  
66.-  
46.-  
132.-  
736.-

081.3 גב חוק יס"ג

168.-  
41.-  
34.-  
243.-

736.-  
243.-  
457.50  
215.47  
1.651.97

904.72

56.25  
30.-  
281.25  
30.-  
55.-  
5.-  
457.50

200 מסבון ע"פ

215.47

GOTTESMAN • VAGSHAL • FISH • KEDAR

E. GOTTESMAN & PARTNERS, ENGINEERS LTD.

גוטסמן • וגשל • פיש • קדר

א. גוטסמן ושותפיו, מהנדסים בע"מ

HEAD OFFICE:

5, PERETZ HAYOT ST. P.O.B. 4863 TEL. AVIV, ISRAEL .TEL. 621789-612353 רח' פרץ חיות 5, ת.ד. 4863 תל-אביב, ישראל טל. 621789-612353

HAIFA & NORTH:

3, HAZFIRA STREET  
HAIFA, TEL. 65919

המשרד הראשי

חיפה והצפון:

רחוב הצפירה 3  
חיפה טל. 65919

קר/50

16 בנובמבר 1965

מועצה מקומית  
קרית-און  
העובדות  
כד חשוון תשכ"ז 19.11.65  
מס' 3-7  
מס' 61009  
העבר לשלול ל  
מחלקת בום

לכבוד  
מועצה מקומית  
קרית-און

א.נ.ג.

הנדון: עבודות בתחנת שאיבה.

מצ"ב חשבון מר פרידמן ברוך מהמועצה עבור  
בצוע עבודות השלמה במכון השאיבה כמפורט בחשבון:

החשבון המוגש מסתכם ב-1,651.97 ל"י (אלף  
שש מאות חמישים ואחת לירות + 97 אג'). הנבו לאשר  
את החשבון הנ"ל.

יש לחייב את הקבלן זלוף עבור בצוע עבודות  
אלו.

*Handwritten notes in blue ink:*  
הנ"ל  
א"נ  
מ.נ.ג.  
מ.נ.ג.

בכבוד רב,  
א. גוטסמן ושותפיו,  
מהנדסים בע"מ  
אינג' מ. קדר

#7038

העתק: מר ס. כץ.  
מר מ. במ.  
מר א. זלוף.

אמ/מס.

*Handwritten mark:* A circle with a vertical line through it.

מ"ק 92  
17

מ"ק 92 - ק"מ

ALEXANDER COHN

CIV. ENG.  
LIC. LAND VALUER & SURVEYOR

RAMAT-GAN B

Hara'va St. 3

Tel. 75305

אלכסנדר כהן

מהנדס אזרחי  
מזד השמאי מקצועות מוסמך

רמת גן ב'

רחוב הראבי"ע 3

75305 .70

תשכ  
196 5 9 מ ר ז יום

# חשבון

לכבוד

יו"ר המועצה המקומית  
קרית ארנב

הנידון: חלקה/ות 6 8 גוש 6 4 9 3  
עיר קרית ארנב  
הכעלים

א. מ. ג.

מגיע לי מכב' כשכר טרחה עבור הערכת הרכוש הנ"ל לפי הזמנת כב'

סך 50. - ליי

במלים: המיישמים ל"י

אלכסנדר כהן אינר  
שמאי מקצועות מוסמך

#6321

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and a circular stamp.

14.11.1965

אל: מר מורד - מהנדס  
מאת: ב. פרידמן - מנהל העבודה.

הנדון: חיוב חברת זלוף.

בהתאם להוראתך ביצענו במכון לשאיבה  
עבודות שונות לפי הפרוט המצורף.

הסכום של העבודות הנ"ל מסתכם ב- 1.651.97 ל"י.

נוסף לסכום הנ"ל יש עוד לחייב את חברת זלוף  
עם החשבון של הקבלנים: מר היים וקסלר ועם החשבון  
של מר טסלר שמעון עבור עבודות שבוצעו ע"י  
הקבלנים הנ"ל.

כ ב ר כ ה

  
ב. פרידמן.

מחיר 1700

№ 6848

כתב	בקר	רשם	יומן - דף מס'
		13	13

מועצה מקומית  
קריית-אוננו

*לייב*

זכוח

חובה

סכום		פרטים	סעיף תקציבי	סכום		פרטים	סעיף תקציבי
לי	אג			לי	אג		
			200		701		
8740		מכירת א. ה. / מחיר 103	מכירת א. ה. / מחיר 103	8740	מכירת א. ה. / מחיר 103	מכירת א. ה. / מחיר 103	8740
4240		מכירת א. ה. / מחיר 103	מכירת א. ה. / מחיר 103	4240	מכירת א. ה. / מחיר 103	מכירת א. ה. / מחיר 103	4240
/				/			

12980

12980

*מ. א. ג.*

*א. א. ג.*

30. XI. 65

מנהל החשבונית

ראש המועצה

תאריך

גזבר

HEAD OFFICE:

5, PERETZ HAYOT ST. P.O.B. 4863 TEL-AVIV, ISRAEL, TEL. 621789-612353 ת.ד. 4863 תל-אביב, ישראל טל. 621789-612353

המשרד הראשי:

HAIFA & NORTH:

3, HAZFIRA STREET  
 HAIFA, TEL. 65919

ניפה והצפון:

רחוב הצפירה 3  
 חיפה טל. 65919

30/קר

9 באוגוסט 1965

נועצה קריית-אוננו  
 קריית-אוננו  
 התעבירנות  
 יד אב תשנה = 128.65  
 חק 37 סס 19149  
 תחנה ל...  
 תשנה כ...  
 תשנה כ...

לכבוד  
 מח' החשבונות,  
 מועצה מקומית,  
 קריית-אוננו.

א.נ.א.

הנדון: תחנת שאיבה בבצוע הקבלן זלוף.

מאחר והקבלן זלוף אינו משלים את עבודתו בתחנת השאיבה, הוסכם שהמועצה תסייע לחברת המניע המרכיבה את הציוד בתחנת השאיבה. ככל ההוצאות יש לחייב את הקבלן זלוף.

על סמך האמור לעיל הננו לצרף חשבון מר פרידמן ברוך בסך 87.40 ל"י (שמונים ושבע לירות + 40 אג') עבור התקנת פרופילים במכון הנ"ל. יש לחייב את הקבלן זלוף בסכום הנ"ל.

בכבוד רב,

אינג' מ. קדר

העתק: מר ס. כץ סגן ראש המועצה  
 מר א. זלוף

אמ/ל

*Handwritten notes in blue ink:*  
 האם יש להחליט על סגירת החשבון?  
 הוצאות המועצה  
 6848 #



פרוט עבודות שבוצעו במכון השאיבה ע"ח זלוף

ל"י	40.-	י"ע	2	ייסור אדמה סביב למכון שאריוח סחפירה	16.8.65
"	46.-	"	"	נקוי כוך מסנן וחקונים	25.8.65
"	84.-	ל"י	3	בניה פעקה סביב לבג(חלקה) 28 מ"	2.9.65
"	336.-	י"ע	14.-	רצוף המכון במראפוח 20/20 מ" 24 מ" כולל נקוי הבנין ומלוי	19.9.65
"	40.-	"	"	חיקון עמודי גדר ובטונם	22.9.65
"	48.-	"	"	שאיבה מיס ע"י מכבי אש בחא היבש(חלחול בקיר) 4 שעות	22.9.65
"	16.-	י"ע	1	חפירה גלוי פלנש ע"י רח' הנשיא 1	1.10.65
"	30.-	י"ע+חומר	2	סתימה וחקון טיח סביב יציאת קו סניקה	1.10.65
"	20.-	י"ע	1	חריסה ופרוק מכסה מעל תא מסנן	13.10.65
"	66.-	י"ע	3	יציקת צפוי רצפה בחא יבש (חומר לנ"ל מלט - 24, חול - 3, אדס - 8, הובלה - 6)	14.10.65
"	80.-	י"ע	46.-	יציקת מכסה לתא סנן ומשטח בטון ע"י הנ"ל - 34, (ראה יומן 6+10+18)	19.10.65
"	56.25	י"ע	12.50	4.5 מטר צינור 6" לצנור אויר לפי 12.50	21.10.65
"	30.-	"	2.50	12 מטר צנור 1" למעקות (לטסלר) 2.50	

סה"כ 933.25 ל"י

ג ד ו ר ה מ כ ו נ

ל"י	281.25	י"ע	75	75 מטר רשח 1,5 מ" גובה לפי 3.75	4.10.65
"	30.-	"	25	25 ק"ג חוטי מתיחה וקשירה 1.20	
"	55.-	"	50	50 " " חיל דוקרני 1.10	
"	5.-	"	1	1 עמוד ברזל 3 מ" 5.-	
"	132.-	"	6	6 ימי עבודה בעבודות הנ"ל 22.-	

סה"כ 1.436.50 ל"י

+ 15% הוצאות אדמיניסטרציה

200 215.47 ל"י

סה"כ 1.651.97 ל"י

בכבוד רב,

פרידמן ברוך.

14.11.65

מאשר א. יואלסון  
בכ"מ תב"ב

11/11/65

GOTTESMAN • VAGSHAL • FISH • KEDAR

E. GOTTESMAN & PARTNERS, ENGINEERS LTD.

גוטסמן • וגשל • פיש • קדר

א. גוטסמן ושותפיו, מהנדסים בע"מ

HEAD OFFICE:

5, PERETZ HAYOT ST. P.O.B. 4863 TEL-AVIV, ISRAEL .TEL. 621789-612353 תל אביב, ישראל טל. 621789-612353

HAIFA & NORTH:

3, HAZFIRA STREET  
HAIFA, TEL. 65919

קר/60

11 בנובמבר 1965

חיפה והצפון:  
רחוב הצפירה 3  
חיפה טל. 65919

מועצה מקומית

קרית-אונו

החובות

16. 11. 65 (אחשון תשנ"ו)

חיק 3-7 סס 9,0931

הוצר לשלם ל

משוכה כחם

לכבוד  
מועצה מקומית  
קרית-אונו

א.ג.

הנדון: חשבון חיים וקסלר - מכון שאיבה.

פצ"ב חשבון מר חיים וקסלר עבור בצוע העבודות לשם הפעלת מכון שאיבה כפי שמפורט בחשבון.

החשבון מסתכם ב-2,750. (אלפיים שבע מאות וחמישים לירות). הננו מאשרים את החשבון הנ"ל ויש להייב את הקבלן א. זלוף עבור בצוע עבודות אלו.

בכבוד רב,  
א. גוטסמן ושותפיו.  
מהנדסים בע"מ  
אינג' מ. קדר.

7106#

העתק: מר ס. כץ, סגן ראש המועצה.  
מר א. זלוף.  
מר חיים וקסלר.  
מר מ. במ.

אישור  
א.ג.  
17-11-65

אמ/מס.



2.8.65 תאריך

אל: לט מורכ מה/כס

מאת: פריצמן י. מנהל המלצה

הנדון: תיבת הפ' שאין לה זכות המלצה מתוק  
המלצה

א.י.

המבוא: להוצאת המכתב 5.7.65 בלעז

הרכבת מסולקת, פטונוס וקולן טיב דומות  
המלצה, המלצות הן כצדק:

הוצאת סולם צדוק ובלים היום המור  
חומה: מל"ט, חו"ט

10.-  
8.-  
58.-  
76.-  
ש"ס 3 המצבים + מנהל המלצה

11.40 + 15% הוצ' אצ"מ, י

87.40 דסה

המבוא: להוצאת המכתב מה/כס  
לא להציג את המלצה כמבוא התיא.

המכתב

הח"מ

א.י. מנהל המלצה  
י. פריצמן