

- ששתתפים: ה"ה י. כהן - ראש המועצה.  
 נ. בוקצ'ין - סגן ראש המועצה.  
 ס. כץ - סגן ראש המועצה.  
 מ. גזית - חבר המועצה.  
 י. לוינסון - חבר המועצה.  
 ז. נוימן - חבר המועצה.  
 ש. צבייר - חבר המועצה.

- נעדרו: ו. טהרבני - חבר המועצה.  
 י. אסלן - חבר המועצה.

- נוכחים: ד. ענבי - מזכיר המועצה.  
 א. אחידב - גזבר המועצה.

סדר היום: רשום פרוטוקל - ש. סקלי.

1. המשך עבודות ביוב,
2. נציגות בחב' "קיראון".
3. פרסום מכרז לעבודות חשמל במאגר המים.
4. אישור פרטיכל ועדת הצעות מס' 61.
5. אישור פרטיכל ועדת רשיונות מס' 12.

**המועצה:** מודיע כי מפאת מחלתו נבצר ממנו לנהל את הישיבה על כל סעיפיה. מאחר והסעיף מס' 1 הינו חשוב, מבקש להשתחרר לאחר הדיון בו ולהעביר את רשות היו"ר לסגנו מר נ. בוקצ'ין. חברי המועצה מבקשים להמשיך את הישיבה ביום ד' הקרוב.

**הוחלט:** לדחות את המשך הישיבה בהתאם.

**המועצה:** ברצוני לברך את חבר המועצה יהזקאל אסלן להולדת הבת ושולח לו ברכה, גם בשם המועצה.

**המשך עבודות ביוב (סעיף 3).** *אישור ככלות מה שראוי 14.10.64*

**כץ:** בעת ישיבת ועדת ההצעות התעוררה בעיה בנדון, אם מבחינה חוקית אפשר לעבור את ה-20%, אולם בינתיים התברר כי אמנם אפשרי לעבור את ה-10%, נוספים.

**ראש המועצה:** אני מבין שמבחינה חוקית נפתרה הבעיה, וזאת בהתאם לסעיף 1 (7) מתוספת רביעית של קובץ התקנות מס' 1219 מיום 5.11.61.

לנושא של הענין - שקלנו אם לבצע עבודות נוספות בתקופת החורף, כדי לעמוד בתנאי החוזה עם קבלן הכבישים. אנו לא רוצים להוסיף לשום קבלן עבודה כמטרה כפני עצמה, והעבודה שקבלן הביוב יבצע - הוא המשך עבודה.

עלינו להחליט אם המועצה מקבלת על עצמה להפסיק את העבודה ואם אכן כך יוחלט, יהיה צורך להפסיק את עבודות הכבישים.

**לוינסון:** המועצה צריכה להחליט על עבודות שלא נכללו במכרז ואשר לא הוחלט עליהן. מאחר ועבודות אלה המובאות היום לסדר היום לא נכללו במכרז ולפיכך על המועצה להחליט על המשך עבודות ביוב. במכרז היה מדובר בעבודות שברח' וולך, ועתה אנו באים ומחפשים את החוק כדי לחפות על העבודות שצריכים כעת לבצע.

**ראש המועצה:** למר לוינסון - אינך מתיחס לבעיה כמות שהיא - אם מתוך האספקט שאתה אומר אזי אחר, אולם לא זה מה שקובע. אני יכול היום ללא קושי, מבחינה חוקית, להפסיק את העבודה, ואז נכנס לבעיה שניה הנקראת "בעיית כבישים",

דבר שיגרור בעקבותיו עיכובים בהיקף העבודה והקבלן אף עלול לדרוש תוספת.

למעשה התברר שמבחינה חוקית אין צורך בהחלטה מיוחדת על עבודות בלתי נראות מראש בשינויים בגבול 10% - 80%. לפיכך, אני מציע לחברים לאשר טעיף זה.

הערתו את דברי בהסתמך על המכתב שנשלח בחתימת ראש המועצה, לחושבים - בה צויינה חרעומת המועצה על התרשלות הקבלן ואף צויין כי אם ניתן היה היו מחליפים את הקבלן, סכן קבלן זה לא עמד במבחן בעבודות שביצע עד כה.

בזית:

לכן הצעתי פרסום מכרז או שמיטהו אחר יעשה עבודה זו.

ראש המועצה: מר כץ צריך היה לענות לך על כך. נכון כי קבלן הביוב זלוף פתח תעלות עבודה - ברח' הנשיא - שהיו פתוחות זמן רב, אולם לאחר שיחה עמו התקדמה העבודה, ולאחר ששאלתי בהצעתם של 2 אנשים שעבורי הם סמכות - המהנדס קדר וס. כץ - ונאמר לי על-ידם שחלה התקדמות יפה בעבודה.

באשר לפרסום המכרז - לו ניתן היה לפרסם מכרז, היה הדבר גורם לעיכוב נוסף.

עלי לציין שכיום התקדמות העבודה של הקבלן זלוף היא בסדר גמור ודוקא העבודה אצל קבלן הכבישים נשתבשה, שאף היא נובעת משיבוש בתכנית העבודות בכלל. לאחר ישיבה עם קבלן הכבישים התחייב הלה לסיים את העבודה בכל ההקדם.

1. בוקצ'ין: בפרטיכל ישיבת ועדת ההצעות לא צויין כראוי את הנאמר באותה ישיבה. אין בטוי מדוע בקטנו את המסך עבודות הביוב.

2. התעוררה בעיית חיבור רח' וולך לטסח הפיתוח. - בכדי לחבר את רח' וולך ורח' הנשיא לא היה פתוח לתחבורה, צריך היה לשבש את התחבורה עוד יותר ולהעבירה דרך שכונת גריין, דבר אשר היה גורם לסבל נוסף לתושבים. לפיכך החלטנו שלא לחבר בעונה זו את רח' וולך, סכן אחרת יפסיק קבלן הכבישים את עבודותיו וילך. לכן הוחלט בהנהלה שלא לגמור את רח' קפלן.

לאור ההסבר הנ"ל איני מוריד את הצעת ההנהלה מהפרק. ידוע לי גם שהקבלן זלוף קיבל עתה עבודה גדולה של משרד הסיכון, זאת אומרת שיסאר בטסח ולפיכך אפשר לבקשו לעשות רק את רחוב פינקס ועוד איזה קטע.

ראש המועצה: אני לא מציע לקבל את הצעתך, כי זלוף לא צריך להסכים לה, מה גם שמבחינת מימון כספי לא כדאי לנו לעכב את העבודה.

נוימן: לפי הדברים שצויינו בנושא זה אני רואה את הנושא אחרת, רח' וולך הוא "כגרון בין הראש והגוף" - לפי התכנית פרטמו מכרז, אולם אם המדובר בשיפוצים, הרי זה משהו אחר, כמו הכביש של בר-אילן שעדיף היה להסקיע בכבישים בתוך הקריה במקום בו, אולם כיום אנו עומדים בפני עובדה.

ראש המועצה: אני מבקש לתקן את דבריו של מר נוימן בדבר אחד - דרך בר-אילן היינו צריכים מיד לבצע כדי להיות קטורים עם החוץ ולהבטיח תחבורה פנימית מדוטררת.

נוימן: הבנתי הכל, אולם דבר אחד לא ברור לי, אם הדבר באמת חשוב לבצע את עבודות הביוב, מדוע עובד היום קבלן הכבישים ומחר הורס בשעה שיט פיקוח מטעם המועצה.

המועצה: זה על חשבון הקבלן.

גם היום יש ליקויים והראתי למהנדס.

המועצה: מבקש את מר נוימן לפנות למר כץ להסברים.

כיום עומדים הדברים כהוייתם כפי שאפרט להלן:

1. עם הגדלת העבודה הוברר לנו שהעבודה היא חינונית.
2. הוברר שהדבר חוקי.
3. עומדות בפני 2 שאלות:

- א. האם אפשר להפסיק עבודות אלה ולא לבצען?
- ב. האם במקרה של פרסום מכרז חדש יכולים לחסוך למועצה בהוצאות.


על שאלות אלה עלינו להחליט.


לדיון: לאור ההסברים אני מציע שאנו לא נפסיק את העבודות, אלא ברח' וולך.

המועצה: אני חוזר ומסביר - אנו מוסיפים לקבלן זלוף את המינימום על מנת שיטאר ויבצע את העבודות ברח' וולך, המהווה כיום ציר התנועה ולמנוע ע"כ סבל נוסף מהתושבים.

הוחלט: לאשר המטך עבודות הביוב בהתאם להחלטת הנהלת המועצה מיטיבתה מיום 12.10.64

מפאת מחלתו של ראש המועצה הופסקה הישיבה.

  
י. כהן,  
ראש המועצה.

  
ש. סקלי,  
פקידה ראשית.